

**Общество с ограниченной ответственностью
«Черемховский водоканал»**

665413, Россия, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Димитрова, 41
тел/факс 5-56-62, 5-65-19 ИНН/КПП 3851994299/385101001

Исх. «___» _____ 2025г. № ____/02

**Председателю Комитета по
управлению
Муниципальным имуществом
муниципального образования
«город Черемхово»
А.Р. Дзадзаевой**

ОТЧЕТ

**Об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции /модернизации
объектов концессионного соглашения №05-52-20/22
по состоянию на 30.06.2025 год**

**Концедент: Муниципальное образование «город Черемхово»
Концессионер: ООО «Черемховский водоканал»**

1. Перечень работ по реконструкции объектов концессионного соглашения №05-52-20/22 оконченных Концессионером по состоянию на 30.06.2025 г.

№ п/ п	Наименование объекта	Адрес (местоположе- нии) объекта	Описание и основные характеристики мероприятия	Срок реализац ии	Фактически освоено Концессионеро м тыс. рублей (с учетом НДС)
1	Водопровод- ные сети	г. Черемхово	Реконструкция Водопроводные сети от водоразборной колонки №66 по ул. 2 Линейная до водоразборной колонки №64 по ул. 1 Линейная	2023 год	1646,00
2	Канализацион- ные сети	г. Черемхово	Реконструкция участка канализации от ул. Куйбышева, 2 до главного коллектора	2023 год	354,00
	ИТОГО:				2000,00

27.08.2025.

2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности
Концессионера
В сфере водоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды:		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,27
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	-
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м ³	0,84

В сфере водоотведения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год
1	2	3	4
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и	ед./км	0,5

	засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		
2.	Показатели качества очистки сточных вод:		
2.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0
2.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	1,6
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,03

Генеральный директор



М.А. Буш

М.А. Буш

**Общество с ограниченной ответственностью
«Черемховский водозабор»**

665413, Россия, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Димитрова, 41
Тел: 5-56-62, 5-65-19 ИНН/КПП 3851009165/385101001, mays84@mail.ru

Исх. «___» _____ 2025 __ г. № ___/02

Председателю Комитета по
управлению
Муниципальным имуществом
муниципального образования
«город Черемхово»
А.Р. Дзадзаевой

ОТЧЕТ

**Об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции /модернизации
объектов концессионного соглашения №05-52-14/23
По состоянию на 30.06.2025 год**

Концедент: Муниципальное образование «город Черемхово»

Концессионер: ООО «Черемховский водозабор»

1. Перечень работ по реконструкции объектов концессионного соглашения №05-52-14/23 оконченных Концессионером по состоянию на 30.06.2025 г.

№ п/ п	Наименование объекта	Адрес (местоположе- нии) объекта	Описание и основные характеристики мероприятия	Срок реализац ии	Фактически освоено Концессионе- ром тыс. рублей (с учетом НДС)
1	Водозаборные сооружения Насосная станция №2	Черемховский район, 700 м южнее п. Молочное и в 2,6 км северо- западнее с. Зерновое	Реконструкция участка водопровода от водозабора до насосной станции №2, 3 нитка, диаметром 700 мм (сталь), протяженностью 80 м	2024- 2028 г.г.	0
ИТОГО:					0

2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности
Концессионера
В сфере водоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды:		

24.08.2025

1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,5
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	-
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м ³	2,8

Генеральный директор



С.В. Чернавцев